

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej - kontenerowej - wyposażenie sanitarne  
ADRES INWESTYCJI : Bogdanów, Gmina Grodków, Działka nr 212  
INWESTOR : GMINA GRODKÓW  
ADRES INWESTORA : 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT SOBSTYL, 49-200 GRODKÓW, UL. RYNEK 11/2  
DATA OPRACOWANIA : 26 czerwiec 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
(Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26 czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072)

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kosztorys dotyczy robót związanych z budową świetlicy wiejskiej stanowiącej zabudowę kontenerową o układzie konstrukcji stalowej typowej wykonywanej z gotowych elementów przygotowanych w wytwórni producenta tego typu obiektów z przeznaczeniem ustalonym w procesie projektowania. Posiada jedną kondygnację stanowiącą salę świetlicy dla istniejącego placu zabaw i rekreacji znajdującego się na terenie inwestycyjnym. Składa się z czterech pomieszczeń: sali świetlicy, dwóch pomieszczeń sanitarnych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz zaplecze kuchenne. Wejście do budowli zapewnia się poprzez główne wejście do budynku i jedyne które bezpośrednio wprowadza osoby do sali świetlicy. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację wodociągową i sanitarną oraz instalację elektryczną, która równocześnie stanowi źródło energii dla grzejników elektrycznych. W niniejszym opracowaniu nie wykonywane są przyłącza do budynku.. Powyższe zamierzenie inwestycyjne odbywać się będzie na terenie miejscowości wiejskiej Bogdanów, gmina Grodków przy istniejącym placu zabaw i rekreacji, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego mówi o przeznaczeniu podstawowym - tereny usług sporu i rekreacji na wydzielonych działkach, oznaczony symbolem US

Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 59,15m<sup>2</sup>  
Powierzchnia użytkowa budynku - 56,00m<sup>2</sup>  
Kubatura całkowita brutto - 204,07m<sup>3</sup>

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Rozwiązanie materiałowe, technologie wykonania i zakres prac objętych opracowaniem przyjęto na podstawie uzgodnień z inwestorem.

Poszczególne ilości robót wyliczono na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wizji na budowie.

Przyjęte rozwiązania materiałowe spełniają wymagane normy i posiadają niezbędne atesty, aprobaty techniczne i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dane wyjściowe do kosztorysowania.

- roboty zostaną wykonane ręcznie i częściowo mechanicznie,
- materiał do wbudowania będzie przygotowywany na placu budowy,
- przewidziano wywóz gruzu na składowisko miejskie lub na miejsce wskazane przez inwestora

Zgodnie z Art. 29, pkt. 3 - Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentów lub pochodzenia materiałów zastosowanych w niniejszej wycenie służą pogładowemu oszacowaniu wartości zamówienia. Przyjmowane materiały równoważne winny jakością i wydajnością nie odbiegać od przyjętych rozwiązań.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJE WOD-KAN</b>			
1	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem - UMYWALKA DLA	szt.		
d.1	0221-02	OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - BATERIA DLA OSÓB NIEPEŁ-	szt.		
d.1	0115-02	NOSPRAWNYCH	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - USTEP DLA	kpl.		
d.1	0224-03	OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
d.1	0221-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych	szt.		
d.1	0220-04	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0208-05	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do umywalek i ustępów	szt.		
d.1	0107-07	elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.	8.000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0132-01	o śr. nominalnej 15 mm	szt.	8.000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 2-15	Zawór odpowietrzający o śr.nom.110 mm	szt.		
d.1	0206-04	1	szt.	1.000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-15	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek	kpl.		
d.1	0222-05	dozownik mydła - 1szt.			
	analogia	dozownik papieru - 2szt.			
		uchwyt na papier toaletowy - 2szt.			
		szczotka do WC - 2szt.			
		pojemnik chigieniczny - 1szt.			
		lustro ruchome - 1 szt.			
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJE CO</b>			
15	KNNR 5	Montaż grzejników konwektorowych 2000 W	szt.		
d.2	0406-04	5	szt.	5.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNNR 5	Montaż grzejników konwektorowych 1000 W	szt.		
d.2	0406-04	2	szt.	2.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5	Montaż grzejników konwektorowych 500 W	szt.		
d.2	0406-04		szt.	2.000	
	analogia	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>