

OPIS ZAMIERZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane do których zostało wniesione zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych polegały będą na pracach remontowych pokrycia dachowego budynku strażnicy OSP w miejscowości Jędrzejów, Gmina Grodków. Prace remontowe obejmują wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku oraz na wieży sygnalizacyjnej obiektu. Roboty budowlane polegać będą na zrzuceniu starego pokrycia dachowego z całego dachu budynku. Pokrycie dachu budynku i wieży wykonane jest płyty azbestowo-cementowych układanych i przymocowanych na łacie drewnianej. Następnie zostanie zerwane zniszczone ołacenie całego dachu, przegląd stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej i wykonanie impregnacji grzybobójczej, ognioodpornej i wodoszczelnej konstrukcji dachu. Kolejne fazy remontu obejmują nabicie nowych łat drewnianych o przekroju 4 x 6cm w rozstawie maximum 25cm, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w rozwinięciu ponad 25cm. Obróbki wymienione zostaną przy kominie wentylacyjnym, wieży sygnalizacyjnej, okapie dachu i wiatrownicach. Po przeprowadzeniu robót przygotowawczych i ułożeniu izolacji z foli paro przepuszczalnej połacie dachu zostaną pokryte nowym pokryciem dachowym w postaci płyt z blachy stalowej powlekanej na rąbek w kolorze ciemno grafitowym zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nr ZAB.410.244.2018.RP z dnia 05.06.2018. Prace remontowe dachu obejmowały będą również naprawę fug między cegłami komina wentylacyjnego.

Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane będą na terenie działki nr 130 – obszar wiejski. Budynek umieszczony w gminnej ewidencji zabytków oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

Prace polegające na wymianie pokrycia z płyty azbestowo-cementowej wykonywane będą przy użyciu specjalnego zabezpieczenia oraz utylizacji materiałów niebezpiecznych dokonanych przez firmę do tego uprawnioną.